

2024年周口市干线公路质量监督统计表

项目名称	项目负责人	建设单位	设计单位	监理单位	施工单位	标段	技术等级	技术指标	建设规模 (km)	工程投资 (亿元)	年内投资 (亿元)	开工日期	施工合同日期	监理合同日期	是否办理施工许可	监督申请提交时间	下发监督计划时间	监督通知书编号
新增省道216大康淮 阳界至淮阳项城界段 改建工程（剩余路 段）	刘士华 15516718988	淮阳县公路事 业发展中心			河南祁鼎路桥工程有 限公司				7.152	3.0391612658	1.0135							
G106淮阳祝寨至刘楼 段改建工程	1标：张涛 17716270666 2标：郑新伟 13903873003	周口市公路事 业发展中心	周口市公路 勘察设计院 有限公司	河南宏盛工 程监理有限 公司	1标：河南中州路桥 建设有限公司 2标：河南豫通盛鼎 工程建设有限公司 3标：周口市公路交 通设施有限公司	3	一级	一般路段路面宽 23 米，路基宽度 24.5 米，王店大街和新站 大街路面宽 28.4 米，路基宽 35 米。路面结构自上而下采 用：4厘米 AC-13C 细粒式改性沥青混凝土+改性黏层沥青+6厘米 AC-20C中粒式改性沥青混凝土+改性沥青同步碎石封层+防裂土 工格栅+透层沥青+18 厘米 4.5%水泥稳定碎石+水泥浆+18 厘 米：4%水泥稳定碎石+水泥浆+18 厘米4:10:86 水泥石灰综合稳	13.4	2.208	2.208		1标：2022年10月10日 2标：2022年10月21日 3标：2022年10月10日	2022年10月13日		2024.02.2 6	2024.02.2 9	【2024】0201号
S523淮阳区谷刘庄至 G106段改建工程（机 场大道）	李小磊 18539771229	周口市公路事 业发展中心	周口市公路 勘察设计院 有限公司	河南宏盛工 程监理有限 公司	河南中州路桥建设有 限公司	1	一级	5厘米AC-16C 中粒式改性沥 青混凝土+改性乳化沥青黏层+7厘 米AC-25C粗粒式改性沥青混 凝土+橡胶沥青纤维碎石封层+乳 化沥青透层+18厘米4.5%水泥 稳定碎石+水泥浆+18厘米4%水泥 稳定碎石+水泥浆+18厘米410:86水泥石灰综合稳定土。	5.556	1.16053999		2024年3月12日	2024年3月11日		2024.03.1 2	2024.03.1 5	【2024】0301号	
S207川汇区新菜园至 周楼段改建工程（科 教东路）	施庆文 17639758116	周口市公路事 业发展中心	周口市公路 勘察设计院 有限公司	河南宏盛工 程监理有限 公司	河南中州路桥建设有 限公司	1	一级	路面结构自上而下为：5厘米AC-16C中粒式改性沥青混凝土+改性 乳化沥青黏层+7厘米AC-25C粗粒式改性沥青混凝土+橡胶沥青同 步碎石封层+防裂土工格栅+乳化沥青透层+18厘米 4.5%水泥 稳定碎石+水泥浆+18 厘米 4%水泥稳定碎石+水泥浆+18 厘米	7.484	3.789221		2024年4月15日	2024年4月2日		2024.04.1 6	2024.04.1 9	【2024】0401号	
G631淮阳区王店至周 西路口段新建工程 （高铁大道至科教东 路段）	宋卫 13939446622	周口市公路事 业发展中心	周口市公路 勘察设计院 有限公司	河南宏盛工 程监理有限 公司	河南中州路桥建设有 限公司	1	一级	本项目路面结构自上而下为：5厘米AC-16C中粒式改性沥青混凝 土+改性乳化沥青黏层+7厘米 AC-25C 粗粒式改性沥青混凝土+ 橡胶沥青纤维碎石封层+乳化沥青透层+18 厘米 4.5%水泥稳定 碎石+水泥浆+18 厘米 4%水泥稳定碎石+水泥浆+18 厘米	6.93	1.80136201	1.2524	2024年5月11日	2024年5月15日		2024.05.1 5	2024.05.1 7	【2024】0501号	